

Projekt „Jen tanec nás nezahřeje“ – rekonstrukce otopného systému v KD

Investor: Obec Staré Heřminovy

IČ:00576077

Se sídlem: Staré Heřminovy 129, 793 12

Název projektu: Jen tanec nás nezahřeje

Termín zahájení: 1.1.2017

Termín ukončení: 30.6.2018

Financování projektu:

Název dotačního projektu: Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

Skutečná výše uznatelných nákladů: 363 946,- Kč

Dotace Moravskoslezského kraje: 184 800,- Kč

Vlastní zdroje obce: 179 146,- Kč

Podstatou projektu Jen tanec nás nezahřeje, byla renovace otopného systému v budově kulturního domu č. p. 85 v obci Staré Heřminovy. Stávající otopný systém byl mimo zdroj tepla ve špatném technickém stavu, radiátory již za hranici životnosti.

Výstupy projektu: 18 ks deskových radiátorů KERMI s termostatickými ventily, 40 m uhlíkové trubky, 210 m potrubí CU, 1 ks oběhové čerpadlo, 1 ks expanzní nádoba 40l, 5 ks ventilů, příruba kotle a ostatní materiál. Demontáž původních rozvodů topení si vyžádala následné stavební úpravy: - zednické práce - zapravení otvorů ve zdech i stropěch po starých radiátorech a vedení v místnostech - sál, předsálí, kuchyň, jídelna, bar, šatna, chodba, WC, podkroví, renovaci dlažby na chodbě KD, kde byly v podlaze vedeny původní hlavní rozvody. Z důvodu havarijního stavu komínu došlo k jeho rekonstrukci a vyvločkování. Sklepní rozvod byl proveden s možností ovládní topení pro: kuchyň, jídelnu, bar, chodba, WC, podkroví, šatna, předsálí, hlavní sál. Systém topení je řešen jako uzavřený tlakový s expanzní nádobou o objemu 40l.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje byly podpořeny i náhradní projekty v rámci Programu POV 2017, mezi které patřil i náš projekt. Dne 11.4.2017 byl radou kraje schválen návrh rozpočtového opatření o navýšení dotačního programu na pokrytí náhradních projektů v bodovém ohodnocení 22 bodů. Následně byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Ze strany obce byla vypsána výzva k podání nabídek malého rozsahu na zhotovení zakázky - výměny rozvodů otopného systému v budově kulturního domu. Pro provedení zakázky byl, z důvodu obsazenosti kulturního domu, pevně stanoven termín realizace zakázky. Oslovené firmy, v počtu 20, se z výběrového řízení omluvily, a to z důvodu naplněné kapacity svých zakázek. Dne 20.9. 2017 jsme požádali zastupitelstvo kraje o prodloužení termínu realizace a finančního vypořádání projektu v termínu do 30.6. 2018. Naše žádost byla schválena a v lednu 2018 byla vypsána nová výzva k podání nabídky, s termínem realizace 4-5/2018. Na základě podaných nabídek byla vybrána vítězná firma. Samotná realizace díla byla provedena v měsících 4-6/ 2018. Zednické a kominické práce vyvolané nutností stavby byly zadávány na základě objednávky.



PŘED



PO

